

**Франция тараққиёти агентлиги иштирокидаги “Навоий вилояти
Кармана туманида оқова сув тизимларини қуриш”
лойиҳаси бўйича
МАЪЛУМОТ**

Асос: 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-171-сон қарори.

Қарз битими: 2022 йил 25 мартда имзоланган.

Кредит қиймати: 25,2 млн долл. (24,7 млн евро)

Амалга ошириш муддати: 2022 - 2027 йй.

Амалга ошириладиган ишлар:

- 117,2 км оқова сув тизимини қуриш;
- 21,3 км босимли коллекторлар қуриш;
- 12 та насос станцияси қуриш;
- 9 800 м³/сутка қувватли 1 та оқова сув тозалаш иншооти қуриш.

Эришиладиган натижа:

Жами 14 та МФЙда 54,9 минг аҳоли оқова сув хизмати билан таъминланади. Таъминланганлик даражаси 90,0 фоизга етказилади.

Консультант: “Ислоҳотконсалтсервис” МЧЖ (Ўзбекистон).

Бажарилган ишлар:

- 2022 йилнинг 20 июнда “Ўзсувтаъминот” АЖнинг Франция тараққиёт банки (ФТА) лойиҳаларини бошқариш гуруҳи филиали ташкил этилди.
- Лойиҳаларни амалга ошириш гуруҳини техник қўллаб-қувватлаш учун консультант компаниясини ёллаш (SDP/QCBS/01 - грант ҳисобидан).
2 босқичли тендер савдолари яқунлари билан 2024 йил 31 январда Consortium SEURECA (Франция), Global business service (Ўзбекистон), SMEC International PTY (Австралия) компанияси билан 1 872 600 евролик шартнома имзоланган (2 та лойиҳа доирасида шартнома бўйича ишлар – 2024 йил 29 февраль куни бошланди, тугаш муддати - 2028 йил 29 июль). 8 феврал куни шартнома Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида рўйхатга олинди, 2024 йил 26 февралдан кучга кирган.
2024 йил 26 февралда лойиҳа консультантга 374 520 евро аванс тўловларни грант маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун ФТАга сўров юборилган. 2024 йил 22 март куни лойиҳа консультантга аванс тўлови ФАР томонидан тўлиқ ўтказилди. Шартнома бўйича ишлар бошланди.
- Батафсил лойиҳалаш, тендер ҳужатларини ишлаб чиқиш ва қурилишларини техник назорат қилиш (SDP/QCBS/02).

2 босқичли тендер савдолари яқунлари билан 2024 йил 31 январда **Consortium SAFEGE Ankara (Туркия), TUMAS (Туркия)** компанияси билан **2 412 375 евролик** шартнома имзоланган (2 та лойиҳа доирасида). 21 феврал куни шартнома Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигида рўйхатга олиниб, 2024 йил 29 февралдан кучга кирган. Шартнома муддати **18 ой**.

2024 йил 7 мартда лойиҳа консултантга **482 475 евро** аванс тўловларини амалга ошириш учун ФТАга сўров юборилган. 2024 йил 26 март куни лойиҳа консултантга аванс тўлови ФАР томонидан тўлиқ ўтказилди. Шартнома бўйича ишлар бошланди.

Жорий ҳолати:

- **Махсус техника сотиб олиш** (2 та АВР машинаси, 2 та эксковатор) бўйича **техник топшириқ** ишлаб чиқилиб, бугунги кунда ФТА билан келишиш ишлари олиб борилмоқда.

Қурилиш ишлари қиймати **18,73** млн долларни ташкил этиб, жами **2** та пакет доирасида амалга оширилади. Булар:

1-пакет (SDP/RFB/03). Кармана туманида оқова сув тозалаш иншоотини қуриш.

Пакет қиймати – **7,67** млн доллар.

Пакет доирасида кунлик **9,8 минг м³** қувватли оқова сув тозалаш иншооти қурилади.

2024 йил 31 январ куни батафсил лойиҳалаш ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун консултантлар билан шартнома имзоланди.

2024 йил октябрда тендерга эълон берилиб, **2025 январ ойида** тендер ўтказилиши ва **апрель** ойида ғолиб компания билан шартнома имзоланиб қурилиш ишларини бошлаш режалаштирилган.

2-пакет (SDP/RFB/04-05). Кармана туманида оқова сув насос станцияларини қуриш, оқова сув тармоқларини қуриш.

Пакет қиймати – **11,06** млн доллар.

Пакет доирасида **12 та** оқова сув насос станцияларини қуриш ва реконструкция қилиш, **138,5 км** оқова сув тармоқларини қуриш режалаштирилган.

2024 йил 31 январ куни батафсил лойиҳалаш ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун консултантлар билан шартнома имзоланди.

2024 йил ноябрда тендерга эълон берилиб, **2025 феврал ойида** тендер ўтказилиши ва **май ойида** ғолиб компания билан шартнома имзоланиб қурилиш ишларини бошлаш режалаштирилган.